

産業廃棄物処理施設維持管理記録

2024 年 7 月度

(対象期間 2024年7月1日 ~ 2024年7月31日)

バイオマス焼却設備(利根川事業所)

①. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量(トン/月)
汚泥	2,290.7
廃プラスチック類	429.8
紙くず	3.1
木くず	9.3
廃油	0.4
合計	2,733.2

②. ばいじんの除去(清掃)を行った年月日

2022年8月22日	8月15日~27日 焼却設備止転整備
2023年1月5日	12月27日~1月5日 焼却炉止転整備
2023年8月28日	8月16日~28日 焼却設備止転整備
2024年1月8日	12月27日~1月8日 焼却炉止転整備

※上記の他、ばいじん除去は連続で行っています。

バイオマス焼却発電施設(八潮工場)

①. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量(トン/月)
汚泥	3,127.4
廃プラスチック類	1,401.1
紙くず	4.5
木くず	23.4
廃油	
合計	4,556.4

②. ばいじんの除去(清掃)を行った年月日

2023年8月16日	吸収塔
2024年1月5日	吸収塔
2024年4月28日~30日	バグフィルター、炉内の清掃
2024年5月1日~2日	ボイラダストコンベア、炉内の清掃

※上記の他、ばいじん除去は連続で行っています。

バイオマス焼却設備(尼崎工場)

①. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量(トン/月)
汚泥	1,913.2
廃プラスチック類	295.9
紙くず	
木くず	1.1
廃油	
合計	2,210.2

②. ばいじんの除去(清掃)を行った年月日

2023年8月11日	
2023年12月30日	
2024年4月30日	
2024年5月3日	

※上記の他、ばいじん除去は連続で行っています。

③. 煙突から排出される排ガスの測定に関する事項

(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突		
(2)排ガスを採取した年月日	2024年5月9日、2024年6月10日		
(3)測定の結果の得られた年月日	2024年6月13日、2024年6月18日		
(4)測定の結果			
項 目	測定結果(単位)	基準値※2,3	
硫黄酸化物	<0.01 (m ³ /h)	39.5	大防法
ばいじん	0.006 (g/m ³ _N)※1	0.04	大防法
塩化水素	<1 (mg/m ³ _N)※1	700	大防法
窒素酸化物	100 (cm ³ /m ³ _N (ppm))※1	250	大防法
ダイオキシン類	0.000097 (ng-TEQ/m ³ _N)※1	0.1	特措法

※1: 酸素12%換算値

※2: 大防法→大気汚染防止法 特措法→ダイオキシン類対策特別措置法

※3: 硫黄酸化物については、設計上の排出量

③. 煙突から排出される排ガスの測定に関する事項

(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突		
(2)排ガスを採取した年月日	2023年9月29日、2024年7月4日		
(3)測定の結果の得られた年月日	2023年11月9日、2024年7月22日		
(4)測定の結果			
項 目	測定結果(単位)	基準値※2,3	
硫黄酸化物	0.03 (m ³ /h)	4.6	大防法
ばいじん	0.001 (g/m ³ N) ^{※1}	0.04	大防法
塩化水素	1 (mg/m ³ N) ^{※1}	200	条例
窒素酸化物	93 (cm ³ /m ³ N (ppm)) ^{※1}	180	条例
ダイオキシン類	0.0077 (ng-TEQ/m ³ N) ^{※1}	0.1	特措法

※1: 酸素12%換算値

※2: 大防法→大気汚染防止法 特措法→ダイオキシン類対策特別措置法

※3: 硫黄酸化物については、設計上の排出量

③. 煙突から排出される排ガスの測定に関する事項

(1)排ガスを採取した位置	排気筒		
(2)排ガスを採取した年月日	2023年6月6日、2024年6月13日		
(3)測定の結果の得られた年月日	2023年6月26日、2024年7月16日		
(4)測定の結果			
項 目	測定結果(単位)	基準値 ^{※2,3}	
硫黄酸化物	<0.02 (m ³ /h)	1.76	大防法
ばいじん	0.002 (g/m ³ _N) ^{※1}	0.08	大防法
塩化水素	<1 (mg/m ³ _N) ^{※1}	700	大防法
窒素酸化物	130 (cm ³ /m ³ _N (ppm)) ^{※1}	250	大防法
ダイオキシン類	0.081 (ng-TEQ/m ³ _N) ^{※1}	1	特措法

※1: 酸素12%換算値

※2: 大防法→大気汚染防止法 特措法→ダイオキシン類対策特別措置法

※3: 硫黄酸化物については、設計上の排出量